

ЈКП Водовод Златибор
Број : 91
Датум : 16.01.2019. године
Чајетина

У складу са чл. 115. ст. 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Наручилац доноси и објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
у поступку јавне набавке
ЈНВВ-р 08/15 Пројектовање и изградња постројења
за пречишћавање комуналних отпадних вода (ППОВ) Златибор

1. Назив и адреса наручиоца : ЈКП Водовод Златибор , Чајетина, ул. Александра Карађорђевића ба

2. Врста наручиоца : јавно предузеће – локална самоуправа

3. Врста предмета : радови

4. Назив и ознака из ОРН : 45252127 - Радови на изградњи постројења за прераду отпадних вода

5. Назив извођача: Хидроинжинеринг доо са седиштем у Љубљани, Словенија Ул. Словенчева 95

6. Опис : предмет набавке су радови на изградњи комплетног објекта-Постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода на Златибору, што обухвата пројектовање, извођење радова и куповина добара, на пројекту "Пројектовање и изградња постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода (ППОВ) Златибор". Обавезе Извођача укључују: пројектовање, изградњу свих објеката дефинисаних овом јавном набавком, набавку, уградњу и пуштање у рад све потребне опреме, обезбеђивање потребних резервних делова, завршне радове на уређењу терена, тестирање, пуштање у рад, пробни рад, технички преглед, обуку особља Наручиоца, обезбеђивање употребне дозволе, гарантни период и тестове и прибављање коначног сертификата о завршеним радовима након истека гарантног рока. Извођач је дужан да испоручи Наручиоцу потпуно функционално и испитано Постројење за пречишћавање отпадних вода на датој локацији.

7. Уговор о извођењу предметних радова закључен је под бројем 1174 од 08.04.2016.год.

8. Првобитна вредност уговора без ПДВ-а : 4.464.707,00 Еура (528.610.147,03 РСД , по средњем курсу НБС на дан Одлуке о измени уговора).

9. Вредност уговора након измене, без ПДВ-а : 4.538.868, 50 Еура (537.390.683,23 РСД , по средњем курсу НБС на дан Одлуке о измени уговора).

10. Објективни разлози за измену уговора :

Надзорни орган (Инжењер) је, у складу са одредбама Fidica (Жута књига) по којем је предметни Уговор и закључен, својим дописом број 11 од 16.05.2018.год. из разлога хитности, а имајући у виду ниво површинских и подземних вода које угрожавају стабилност ископа како на изградњи предметног Постројења (ППОВ), тако и радова које изводи Наручилац на новом кориту реке Обудојевица, наложио Извођачу радова да без одлагања изврши додатне радове - просецање дренажног канала у парцели ППОВ-а. У свом допису Надзорни орган је дао прецизне инструкције за извођење предметних радова уз навођење да ће исти бити плаћени додатно према обрачуну у складу са режијским ценовником за додатне радове који је приложен уз Уговор. Понуду коју је Извођач радова дао за извођење предметних додатних радова, број Доп 50-3332-2018 од 09.11.2018.год. Надзорни орган је својим Дописом број 12 од 09.11.2018.год. прихватио само у делимичном износу (Вредност Понуде оспорена је за износ од 6.003,55 Еура, без ПДВ-а.), тако да је вредност предметних додатних радова коначно утврђена у укупном износу од 74.161,50 ЕУР-а без ПДВ-а, одн. 8.780.536,20 РСД по средњем курсу НБС на дан ове Одлуке (1 ЕУР = 118,3975 РСД).

У складу са свим напред наведеним уговорне стране закључују Анекс број 4. на Основни уговор, којим се уговорају предметни додатни радови на просецању дренажног канала у парцели ППОВ-а у напред наведеној вредности. Овом изменом вредност основног Уговора увећана је за цца. 1,66 %.

За ЈКП Водовод Златибор
директор Раде Јовановић

